

Република Србија

ГРАД ШАБАЦ

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈУ И АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОДИНА

Број: 000117295 2026 07416 003 000 016 009 02

Датум: 16.01.2026. год.

Ш А Б А Ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОД. ЗА 2025. ГОД.

План развоја града Шапца за период 2023 – 2030. година усвојила је Скупштина града на седници одржаној 13.09.2023. год. Планом је дефинисано пет праваца развоја и то: Економски развој, Инфраструктура, Екологија и заштита животне средине, Друштвени развој и Добра управа.

У току 2025. год. у оквиру развојног правца Економски развој реализовано је:

- Приоритетни циљ 1 (Унапређен инвестициони амбијент града Шапца) мера 1 (Инфраструктурно опремање радних зона) 1 пројекат укупне вредности 27.144.217,60 динара
- Приоритетни циљ 2 (Развијен сектор малих и средњих предузећа и предузетништва) мера 1 (Подстицаји за развој МСП сектора и предузетништва), 2 пројекта укупне вредности 5.440.000.00 динара
- Приоритетни циљ 3 (Одрживи развој пољопривреде која је тржишно оријентисана и конкурентна): мера 2 (Модернизација пољопривредне производње и изградња складишних и прерађивачких капацитета) 6 пројеката укупне вредности 90.500.000,00 динара; мера 3 (Маркетинг и промоција пољопривредних производа са територије града Шапца) 4 пројекта укупне вредности 2.000.000,00

У оквиру развојног правца Инфраструктура реализовано је:

- Приоритетни циљ 1 (Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца): мера 3 (Израда Плана генералне регулације), реализовано 95%, мера 4 (Израда Планова детаљне регулације) реализовано 50%

- Приоритетни циљ 2 (Развој одрживог саобраћаја који задовољава потребе становника и обезбеђује бољи квалитет живота) мера 1 (Инфраструктурно уређење пешачког саобраћаја) 4 пројекта укупне вредности 22.409.793,00 динара
- Приоритетни циљ 3 (Унапређен систем водоснабдевања) мера 1 (Изградња водоводне мреже) изграђено 24.862м водоводне мреже и 772 водоводна прикључка (период 2023.-2025)

У оквиру развојног правца Екологија и заштита животне средине реализовано је:

- Приоритетни циљ 1 (Унапређен систем управљања отпадним водама) мера 1 (Раздвајање атмосферске од фекалне канализације) изведено је 1.380м атмосферских колектора у радној зони (период 2023.-2025.)
- Приоритетни циљ 3 (Унапређена енергетска ефикасност и употреба обновљивих извора енергије) мера 2 (Подстицај за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима) 1 пројекат вредности 7.779.434,78 динара
- Приоритетни циљ 4 (Развијен систем зелене инфраструктуре) мера 1 (Планирање и пројектовање зелених система) 1 пројекат вредности 4.557.664,80 динара

У оквиру развојног правца Друштвени развој реализовано је:

- Приоритетни циљ 1 (Унапређен квалитет и инклузивност услуга социјалне заштите) мера 1 (Развој и унапређење постојећих услуга социјалне заштите и постизање њихове одрживости) 7 пројекта вредности 108.089.359,00 динара, мера 2 (Успостављање нових стандардизованих и иновативних локалних социјалних услуга и програма превенције) 1 пројекат вредности 5.899.987,00 динара и мера 3 (Развој и унапређење инфраструктуре у области социјалне заштите) 2 пројекта вредности 3.989.840,00 динара
- Приоритетни циљ 2 (Унапређени услови за очување јавног здравља) мера 2 (Побољшање просторно-техничких капацитета здравствених установа) 3 пројекта укупне вредности 14.700.000,00 динара, мера 3 (Унапређење кадровских капацитета запослених у здравственим установама) 1 пројекат вредности 22.800.000,00 динара, мера 4 (Едукативне и промотивне активности о превенцији болести у функцији здравља и о здравим стиливима живота) организовано 26 трибина и манифестација о превенцији болести и здравим стиливима живота
- Приоритетни циљ 3 (Унапређени услови за подстицајно, квалитетно и свима доступно основно и средње образовање) мера 1 (Подизање професионалних компетенција запослених) одржано 29 семинара укупне вредности 1.278.620,00 динара, мера 2 (Унапређење нивоа просторно-техничких капацитета и опремљености установа образовања) 12 пројекта укупне вредности 167.112.838,00, мера 3 (Одржавање система за праведан упис ученика /ца у основним школама и осигравање његове примене) формирана база података будућих првака,

- Приоритетни циљ 4 (Повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем) мера 1 (Побољшање и повећање просторно-техничких капацитета Предшколске установе) 1 пројекта укупне вредности 3.876.591.00

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ
- ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ -

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Економски развој
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.	Унапређен инвестициони амбијент града Шапца
ИНДИКАТОРИ	Регистровани запослени према општини рада 35.723 (2021.) Регистровани незапослени 4.605 (2021.) Индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на Републички просек 2020 – 2022 (%) 87.6 (2021.)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Регистровани запослени према општини рада 35.956 (2025.) Регистровани незапослени 3.765 (2025.) Индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на Републички просек 2020 – 2022 (%) 87.08 (2024.)
МЕРА 1.	Инфраструктурно опремање радних зона

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Челични гасовод у улици Нова 6	Град Шабац	ЈП Инфраструктура	27.144.217,60	Град Шабац 100%	Изграђен челични гасовод	Завршено

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Економски развој
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.	Развијен сектор малих и средњих предузећа и предузетништва
ИНДИКАТОРИ	Број привредних друштава на 1000 становника 14 (2021.)

	Број предузетника на 1000 становника 36 (2021.)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Број привредних друштава на 1000 становника 15 (2025.) Број предузетника на 1000 становника 45 (2025.)
МЕРА 1.	Подстицаји за развој МСП сектора и предузетништва

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Субвенције за самозапошљавање	Град Шабац	НСЗ – филијала Шабац	4.000.000,00	Град Шабац 2.500.000,00, НСЗ 1.500.000,00	10 привредних субјеката користило меру самозапошљавања	Завршено
Програм подршке предузетништву – рачуноводствене услуге	Град Шабац	/	1.440.000,00	Град Шабац 100%	11 предузетника користило меру	Завршено

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Економски развој града Шапца се огледа у развоју модерних пољопривредних газдинстава, који подразумевају младост која остаје на селу и која иновирају и модернизују у техничком и технолошком смислу своје примарне пољопривредне производње а поједини се укључују у прераду својих производа. За све то је потребна едукација пољопривредника.
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ	Приоритетни циљ је одрживи развој пољопривреде која је тржишно орјентисана и конкурентна за сваки вид пољопривредне производње.
ИНДИКАТОРИ	У базној години за показатељ учинка је узета базна вредност од 1,82% а циљна вредност је за 2030.г. 2,5% Индикатор за 2025.г. је 2,12% јер су расходи ЈЛС у програму пољопривреде и руралног развоја повећани. Удео пољопривредних газдинстава који су корисници по Програму је повећан на 8,2% у 2025.г.
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Извор финансирања је Буџет града Шапца За меру 3 је утрошено 2.000.000,00 динара
МЕРА 3.	Маркетинг и промоција пољопривредних производа са територије града Шапца организација Пољопривредног сајма у Шапцу (град Шабац покровитељ), организација посете Новосадском сајму пољопривреде за 60 пољопривредних произвођача са територије града Шабац, организација посете Сајму пчеларства за 60 пчелара са територије града Шабац, организација "Дани боровнице" у Прњавору

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Економски развој града Шапца се огледа у развоју модерних пољопривредних газдинстава, који подразумевају младост која остаје на селу и која иновирају и модернизују у техничком и технолошком смислу своје примарне пољопривредне производње а поједини се укључују у прераду својих производа. За све то је потребна едукација пољопривредника.
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ	Приоритетни циљ је одрживи развој пољопривреде која је тржишно орјентисана и конкурентна за сваки вид пољопривредне производње.
ИНДИКАТОРИ	У базној години за показатељ учинка је узета базна вредност од 1,82% а циљна вредност је за 2030.г. 2,5% Индикатор за 2025.г. је 2,12% јер су расходи ЈЛС у програму пољопривреде и руралног развоја повећани. Удео пољопривредних газдинстава који су корисници по Програму је повећан на 8,2% у 2025.г.
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Извор финансирања је: Буџет града Шапца За меру 2 је утрошено 90.500.000,00 динара
МЕРА 2.	Подстицаји за наводњавање(бунари и опрема), куповина нове механизације(трактори и прикључне машине), набавка квалитетних приплодних грла стока, регрес за вештачко осемењавање и набавка опреме за сточарство и мера побољшања квалитета земљишта.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ	1.Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца

ИНДИКАТОРИ	1.Покривеност Града просторно урбанистичком документацијом (98%)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	1. Након завршетка израде плана, проценат ће бити 100%. Обухват ПГР а се односи на КО Шабац и делове урбаног градског подручја које припадају суседним КО.
МЕРА 3.	Израда Плана генералне регулације: Шабац

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
ПГР Шабац	ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање	Град Шабац, Одељење за урбанизам		Буџет Града Шапца	Израђен нацрт плана,	95%

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ	2.Развој одрживог саобраћаја који задовољава потребе становника и обезбеђује бољи квалитет живота
ИНДИКАТОРИ	1. Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и пршачких стаза
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	1. ТРОТОАР У УЛИЦИ НОВОЈ 5 790,0 м 2. ТРОТОАР У МЗ ЛИПОЛИСТУ 500,0 м 3. ТРОТОАР У МЗ ДУВАНИШТУ 850,0 м 4. ТРОТОАР У МЗ РИБАРИМА 400,0 м УКУПНО : 2.540,0 м
МЕРА 1.	Инфраструктурно унапређење пешачког саобраћаја

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛИЦИ НОВА 5	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	11.124.693,00	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА		ИЗВРШЕН
ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ ЛИПОЛИСТУ	ГРАД ШАБАЦ	ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	3.761.678,00	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА		ИЗВРШЕН
ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ ДУВАНИШТУ	ГРАД ШАБАЦ	ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	5.014.800,00	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА		ИЗВРШЕН

ИЗРАДА ТРОТОАРА У МЗ РИБАРИМА	ГРАД ШАБАЦ	ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ	2.508.622,00	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА		ИЗВРШЕН
----------------------------------	---------------	-------------------------------	--------------	----------------------	--	---------

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.	Створени добри просторно урбанистички услови за одрживи развој града Шапца
ИНДИКАТОРИ	1. Покривеност Града просторно урбанистичком документацијом (98%) Израда измена и допуна планова детаљне регулације се односи на планска документа која су у делимичној мери изведена и постоји потреба за променом начина коришћења простора због извесних промена у потребама града.
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	1. 98% 2. Израда измена и допуна Планова детаљне регулације

МЕРА 4.	Израда Планова детаљне регулације
---------	-----------------------------------

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Планови детаљне регулације	ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање	Град Шабац, Одељење за урбанизам		Буџет Града Шапца, приватни инвеститори	Планови су у различитим фазама израде. Ово се односи на 5-10 планских докумената	50%
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ						
РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	ИНФРАСТРУКТУРА					
	Повећања обухвата снабдевања водом за пиће из јавног водовода, те се планирају и предузимају мере да се тај обухват повећа. Проширење водоводне и канализационе мреже се финансира и средствима Града					

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3	и средствима корисника. У свим урбанистичким плановима је предвиђена изградња водовода и канализације у сеоским насељима, а постоје и развојни планови за ширење водоводне и канализационе мреже као и катастар постојеће водоводне и канализационе инфраструктуре. Поред изазова за проширење мреже потребно је наћи начин да се подстакне прикључење нових корисника у деловима Града у којима постоји инфраструктура као и да се ради на замени старе дистрибутивне мреже, нарочито имајући у виду удео азбестних цеви у мрежи који износи 20% . У 2020. и 2021. години око 70% произведене количине воде је било фактурисано. Губици и нефактурисана вода чинили су чак 30% произведене количине воде. Град има стратегију за смањење губитака а набављена је и одговарајућа опрема. У предстојећем планском периоду, планиране су значајне мере којима ће се систем водоснабдевања у Граду Шапцу унапредити у смислу квалитета.			
ИНДИКАТОРИ	Показатељ учинка (индикатор) са јединицом мере	Базна вредност у базној години	Циљна вредност у циљној години	Напомена
	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава (%)	69 % (2023.)	75 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52 (2023.)	25/52 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких)	4/480 (2023.)	0/480 (2030.)	Завод за јавно здравље Шабац
	Показатељ учинка (индикатор) са јединицом мере	Вредност у 2025 години	Циљна вредност у циљној години	Напомена
	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у	80 % (2025.)	75 (2030.)	Служба обрачуна и наплате

ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	односу на укупан број домаћинстава (%)			
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	23/52 (2025.)	25/52 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Број неисправних узорка воде у односу на укупан број анализираних узорка (физичко-хемијских и микробиолошких)	2/480 (2025.)	0/480 (2030.)	Завод за јавно здравље Шабац
МЕРА 1.	Изградња водоводне мреже Мера се односи на изградњу нове, односно тзв. проширење водоводне мреже, са циљем обезбеђења свих насељених места водом. Планирана је изградња нових цевовода – магистралних/главних/примарних, пумпних станица, резервоара, као обезбеђење техничких услова за даље ширење дистрибутивне водоводне мреже, као и сама изградња исте. Такође, планирано је и комплетирање дистрибутивне водоводне мреже у приградским насељима: Мајур, Јеленча, Поцерски Причиновић, Јевремовац и Мишар, као и неким деловима периферних градских месних заједница: Касарске Ливаде, Летњиковац, Јевремова, Камичак. Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима реализује се према раније дефинисаним „Условима изградње и финансирања секундарне водоводне мреже у приградским насељима“ где је предвиђено и учешће грађана у истој. Извршење мере У периоду 2023-2025 изграђено 24862 м водоводне мреже и 772 водоводна прикључка. Подаци се односе на укупно изграђену водоводну мрежу од стране ЈКП Водовод Шабац и ЈП Инфраструктура Шабац. Финансирање је средствима Града Шапца, Министарства за водопривреду и средствима грађана.			
МЕРА 2.	Реконструкција водоводне мреже Мера се односи на реконструкцију и унапређење водоводне инфраструктуре, на основу „Програма реконструкције и унапређења водоводне инфраструктуре у Србији“ који се реализује са Министарством за јавна улагања, са циљем обезбеђења поузданијег и безбеднијег система водоснабдевања. У првој фази, до краја 2025.године, програм обухвата: - Реконструкцију SCADA система на изворишту ППВ “Мали Забран” и БС “Јевремовац” и укључивање у постојећи систем надзора и управљања у ЈКП “Водовод - Шабац”, и - Реконструкцију АС-водоводне мреже на подручју града Шапца (28 градских улица-7,6 km);			

	Извршење мере Радови на реконструкцији водоводне мреже започели почетком 2026 године и реализују се преко Министарства за Јавна улагања. Очекује се извршење мере до половине 2027 године.
--	---

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ - ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -	
РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Екологија и заштита животне средине
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.	Унапређење система управљања комуналним и осталим отпадом
ИНДИКАТОРИ	Уклањање дивљих депонија
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Уклоњено 5 дивљих депонија

МЕРА 4.		Уклањање дивљих депонија				
Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Уклањање дивљих депонија на територији града Шапца	Град Шабац	Министарство заштите животне средине	2.275.324,80	Министарство заштите животне средине 1.600.000,00 (70,32%) и Град Шабац 675.324,80 (29,68%)	Уклоњене дивље депоније на 5 локација	Пројекат је реализован
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1	Квалитетно управљање отпадним водама је приоритет Града Шапца. 61,9 % свих домаћинстава у Граду Шапцу била су прикључена на канализацију у 2020. години. Републички просек је у 2020. години износио 47,53% док је просек за Мачванску област био 31,36%. У Шапцу је усвојен сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода. По принципу крвотока, отпадне воде се одводе путем колектора и уличне канализације на Централно постројење за прераду отпадних вода (ЦППОВ). Изградња ЦППОВ у Шапцу је започета 2014.године. Изградња је предвиђена у 3 фазе: Тренутно је на ЦППОВ-у завршена прва фаза изградње, тако да постројење има потпуно оперативну линију за пречишћавање воде и линију за обезводњавање муља. У предстојећем периоду планирана је изградња друге фазе. Вода се после третирања на постројењу испушта у Саву . Дневни капацитет прераде ППОВ је од 17.000 – 18.000 м3 отпадне воде, годишње се пречисти око 5.850.000 м3 воде. Годишње се произведе око 4.000 тона муља у процесу пречишћавања отпадне воде који се одвози. Изазови за унапређење система представљају непостојање постројења за пречишћавање отпадних вода за индустријске отпадне воде, пракса да се отпадне воде у селима					

	се неконтролисано испуштају (у површинске и подземне водотоке). Такође, насељена места и села немају водонепропусне септичке јаме. Према томе, град Шабац настоји да и даље континуирано улаже у систем управљања отпадним водама и да унапређује његову функционалност и квалитет у циљу заштите животне средине, што је један од приоритета у оквиру овог Плана.			
ИНДИКАТОРИ	Показатељ учинка (индикатор) са јединицом мере	Базна вредност у базној години	Циљна вредност у циљној години	Напомена
	Дужина канализационе мреже (км)	271 (2021.)	390 (2030.)	ДевИнфо
	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава (%)	62 (2023.)	70 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	7/52 (2023.)	11/52 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Смањење количине муља (t/god.)	4000 (2023.)	3500 (2030.)	Служба за ППОВ
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Показатељ учинка (индикатор) са јединицом мере	Вредност у 2025 години	Циљна вредност у циљној години	Напомена
	Дужина канализационе мреже (км)	278 (2025.)	390 (2030.)	ДевИнфо
	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава (%)	65 (2025.)	70 (2030.)	Служба обрачуна и наплате

	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	7/52 (2025.)	11/52 (2030.)	Служба обрачуна и наплате
	Смањење количине муља (t/god.)	4000 (2025.)	3500 (2030.)	Служба за ППОВ
МЕРА 1.	Раздвајање атмосферске од фекалне канализације Мера се односи на раздвајање атмосферских отпадних вода од санитарних отпадних вода је потреба првенствено у смислу растерећења постојеће канализационе мреже у граду. Раздвајање се може остварити: 1) изградњом одговарајућих прелива у којима ће се у току трајања интензивних падавина одвајати атмосферске воде, које ће се новоизграђеним растеретним каналима одводити до најближег реципијента (водоток), 2) изградњом потпуно нове канализационе мреже у граду или деловима града која би служила за одвођење искључиво атмосферских вода до једног или више планираних испуста у реципијент Извршење мере У периоду 2023-2025 изведено је 1380 м атмосферских колектора у радној зони. Изградња атмосферских колектора вршена је средствима Града Шапца а инвестицију је водило предузеће ЈП Инфраструктура Шабац.			
МЕРА 2.	Проширење система канализационе мреже Програмом „Чиста Србија“ на територији града Шапца је планирана изградња око 96 км канализационе мреже у приградским насељима и око 52 км канализационе мреже у 4 села (Прњавор, Липолист, Дреновац и Слепчевић) са локалним постројењима за пречишћавање отпадних вода и са 13 канализационих станица. Извршење мере Програм Чиста Србија је у фази пројектовања.			
МЕРА 3.	Реконструкција и ефикасније одржавање канализационе мреже Програмом „Чиста Србија“ планирана је и доградња канализационе мреже у градском језгру, у дужини од око 2 км, односно у Ул. Краља Милутина, Синђелићева и Војводе Степе. Такође, планира се и доградња Канализационе црпне станице Металопластика и одговарајући број растеретних прелива по граду, за растерећење система од атмосферских падавина. Извршење мере Програм Чиста Србија је у фази пројектовања.			

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Екологија и заштита животне средине					
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.	Унапређена енергетска ефикасност и употреба обновљивих извора енергије					
ИНДИКАТОРИ	Удео домаћинстава који је извршио енергетску санацију објеката кроз субвенције Републике и Града Базна вредност у 2023. години - 84					
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Замена котлова на еколошки прихватљив енергент – 69 домаћинстава					
МЕРА 2.	Подстицај за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима					
Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
	Града Шабац	Министарство		Министарство заштите животне средине	Замена котлова у 69 домаћинстава	Реализован

Субвенција замене старих пећи и котлова на чврста горива еколошки прихватљивим уређајима у домаћинствима		За заштиту животне средине	7.779.434,78	6.179.434,78(79,73%) Град Шабац 1.600.000,00 дин (20,17%)		
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 4.	Развијен систем зелене инфраструктуре					
ИНДИКАТОРИ	Базна година (2023) - 4 ha					
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	34.547 м2					
	Планирање и пројектовање зелених система					

МЕРА 1.						
Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. год.	Одељење за инспекцијске и комунално – стамбене послове	Министарство за заштиту животне средине	5.399.800,00	Министарство за заштиту животне средине 4.319.840,00 (80%), Град Шабац 1.079.960,00 дин (20%)	Засађено 290 садница	Реализовано

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1	Унапређен квалитет и инклузивност услуга социјалне заштите

ИНДИКАТОРИ	Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији (%) Удео корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР у укупној популацији (%)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији 0.7 % Удео корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР у укупној популацији 4.75 %
МЕРА 1.	Развој и унапређење постојећих услуга социјалне заштите и постизање њихове одрживости

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Набавка услуге личног пратиоца	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	52.496.465,00 динара	Буџет РС – наменски трансфери 4.762.693,00 динара и буџет града Шапца 47.733.772,00 динара	Услуга пружена за 70 деце	Континуирано пружање услуге

Набавка услуге персонална асистенција	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	16.779.253,00 динара	Буџет РС – наменски трансфери 4.386.096,00 динара и буџет града Шапца 13.393.157,00 динара	Услуга пружена за 14 лица	Континуирано пружање услуге
Набавка услуге предах смештај	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	13.781.250,00 динара	Буџет града Шапца	Услуга пружена за 39 деце	Континуирано пружање услуге
Набавка услуге становање уз подршку	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	11.415.319,00 динара	Буџет града Шапца	Услуга пружена за 6 корисника	Континуирано пружање услуге
Набавка услуге дневни боравак за одрасла лица са интелектуалним потешкоћама и менталним сметњама	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	18.480.000,00 динара	Буџет РС – наменски трансфери 3.620.112,38 динара и буџет града Шапца ,14.859,888,00	Услуга пружена за 39 лица	Континуирано пружање услуге
Набавка услуге помоћ у кући и континуирано пружање услуге од стране Центра за социјални рад "Шабац"	Градска управа града Шапца	Центра за социјални рад Шабац, пружалац услуге	7.000.000,00 динара	буџет града Шапца	Услуга пружена за 162 корисника	Континуирано пружање услуге

Пружање услуге Дневни боравак за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама	Центра за социјални рад Шабац	Градска управа града Шапца	4.769.072,00 динара	буџет града Шапца	Услуга пружена за 18 корисника	Континуирано пружање услуге
---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------

МЕРА 2.	Успостављање нових стандардизованих и иновативних локалних социјалних услуга и програма превенције
----------------	--

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност уtroшених средстава у РСД	Извор(и) уtroшених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
	Скупштина града Шапца	Градска управа града Шапца,	5.899.987,00 динара	буџет града Шапца	Услуга пружена за 18 корисника	Континуирано пружање услуге

Увођење иновативно превентивне услуге Теренски сарадник		Центар за социјални рад				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

МЕРА 3.	Развој и унапређење инфраструктуре у области социјалне заштите
----------------	--

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Куповина аутомобила за потребе ЦСР	Центар за социјални рад "Шабац"	Град Шабац	2.667.240,00 динара	Буџет града Шапца	Обезбеђено превозно средство за потребе ЦСР	завршен
Интернет мрежа	Центар за социјални рад "Шабац"	Град Шабац	1.890.424,80 динара	Буџет града Шапца	Омогућен приступ интернету	завршен

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Друштвени развој
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3	Унапређени услови за подстицајно, квалитетно и свима доступно основно и средње образовање
ИНДИКАТОРИ	Издавање градског буџета за програм основног образовања Издавање градског буџета за програм средњег образовања Извршење буџета града за програм основног образовања (%) Извршење буџета града за програм средњег образовања (%)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Издавање градског буџета за програм основног образовања 336.871.000,00 Издавање градског буџета за програм средњег образовања 264.703.805,00 Извршење буџета града за програм основног образовања (%) 87.85% Извршење буџета града за програм средњег образовања (%) 90.13 %
МЕРА 1.	Подизање професионалних компетенција запослених

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Обуке за запослене у образовању	Центар за стручно усавршавање Шабац	Градска управа града Шапца и установе образовања на територији града Шапца	1.278.620,00 рсд	1.278.620,00 рсд (100%) Град Шабац	Сprovedено 29 семинара Семинаре похађало 783 учесника	завршено

МЕРА 2.	Унапређење нивоа просторно-техничких капацитета и опремљености установа образовања					
Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Пројекат реконструкције котларнице у ОШ „Вук Караџић“ Шабац	Град Шабац	ОШ “Вук Караџић” Шабац	4.800.967,00 рсд	4.800.967,00 рсд (100%) град Шабац	Реконструисана котларница	завршено

Пројекат изградње фискултурне сале у ОШ „Вук Караџић“ Шабац	Град Шабац	ОШ „Вук Караџић“ Шабац, УНОПС	123.640.000,00 рсд	67.319.000,00 град Шабац (54,44%) , 56.321.000,00 УНОПС (45,55%)	Изградња фискултурне сале	У току
Пројекат изградње монтажне шупе за складиштење пелета у ОШ “Јован Цвијић” ИО Петловача	Град Шабац	ОШ “Јован Цвијић” Шабац	1,086.087,00рсд	1.086.087,00 рсд , град Шабац (100%)	Изграђена шупа	завршено
Пројекат изградње ограде и стазе око објекта ОШ “Доситеј Обрадовић” Вољујац	Град Шабац	ОШ “Доситеј Обрадовић “Вољујац	3.058.044,00 рсд	3.058.044,00 рсд (100%) град Шабаца	Изграђена ограда и стаза	завршено
Пројекат реконструкције санитарних чворова у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Вољујац 1. фаза	Град Шабац	ОШ “Доситеј Обрадовић “Вољујац	2.794.056,00 рсд	2.794.056,00 рсд (100%) град Шабац	Реконструисан санитарни чвор	И току
Пројекат Регионално оснаживање за напредну сарадњу и технологију/едукативне и функционалне јединице за механтронику и технологију	Град Шабац	Центар за стручно усавршавање Шабац	11.480.666,00 рсд	11.480.666,00 рсд (100%) град Шабац	Набављено опрема за функционисање ЦСУ-а	завршено

Пројекат замене унутрашње столарије у Економској школи „Стана Милановић“ Шабац- стара школа	Град Шабац	Економска школа „Стана Милановић“ Шабац	2.948.700,00 рсд	2.948.700,00 рсд (100%) град Шабац	Замењена столарија	завршено
Пројекат уградње даљинског система дојаве пожара у Економској школи „Стана Милановић“ Шабац- стара школа	Град Шабац	Економска школа „Стана Милановић“ Шабац	2.960.824,00 рсд	2.960.824,00 рсд (100 %) град Шабац	Уграђен даљински систем дојаве пожара	завршено
Набавка опреме у Техничкој школи Шабац Прњавор-котао	Град Шабац	Техничка школа Шабац	900.000,00 рсд	900.000,00 рсд (100%) град Шабац	Уграђен котао	завршено
Набавка опреме у Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ Шабац- климе	Град Шабац	Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ Шабац	1.117.499,00 рсд	600 рсд (54 %) град Шабац, а остатак из осталих извора	Уграђено 15 клима уређаја	завршено
Набавка опреме у Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабаца	Град Шабац	Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац	2.000.000,00 рсд	2.000.000,00 рсд (100%) град Шабац	Набављена опрема за фискултурну салу	завршено
Пројекат изградње фискултурне сале у Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац (4. завршна фаза)	Град Шабац	Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац	10.325.995,00 рсд	10.325.995. рсд (100%)град Шабац	Радови на изградњи сале за физичко (4. завршна. фаза)	завршено
МЕРА 3.	Одржавање система за праведан упис ученика/ца у основним школама и осигуравање његове примене					

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Формирана база у Ехсел-у која садржи податке о броју будућих првака за школску 2022/2023., 2023/2024. и 2024/2025 годину. База прослеђена школама у складу са законском обавезом о прослеђивању броја деце.	Град Шабац	Центар за интерактивну педагогију Београд и установе образовања на територији града Шапца	0,00	0,00	Формирана база података	завршено

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ	Друштвени развој
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 4.	Повећан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем
ИНДИКАТОРИ	Обухват деце узраста 0-3 године предшколским васпитањем и образовањем (%) Обухват деце узраста од 3 до поласка у ППП предшколским васпитањем и образовањем (%) Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-девојчице (у %) Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-дечаци (у %)
ИЗВРШЕЊЕ ИНДИКАТОРА	Обухват деце узраста 0-3 године предшколским васпитањем и образовањем (%) – 32.31% Обухват деце узраста од 3 до поласка у ППП предшколским васпитањем и образовањем (%) - 86% Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-девојчице (у %)- 50.6% Обухват деце ППП (стопа учешћа у организованом учењу) годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу-дечаци (у %)- 49.4%
МЕРА 1.	Побољшање и повећање просторно-техничких капацитета Предшколске установе

Пројекат/активност	Носилац пројекта	Остале институције одговорне за спровођење пројекта	Укупна вредност утрошених средстава у РСД	Извор(и) утрошених средстава у процентима/ износима	Резултати	Статус реализације
Набавка опреме за вртиће	Град Шабац	Предшколска установа „Наше дете“ Шабац	3.876.591,00 рсд	3.876.591,00 рсд Град Шабац (100 %)	Набављена рачунарска опрема (лаптопови и рачунари), клима, набавка опреме за домаћинство и опреме за образовање по потреби	завршено

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈУ И АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2030. ГОДИНА

